

週間予定表

工事名

R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年3月31日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工															
準備仮設															
調査工															
規制作業	有・無	無	無	無	無	無		有	有	有	有	有			
	昼・夜							夜	夜	夜	夜	夜			
	内容							2車線減	2車線減	2車線減	1車線減	1車線減			
上下								R49下り	R49下り	R49下り	R49下り	R49下り			
立会・確認															

工事数量

準備工 仮設備設置 1式
調査工 1式

今週の具体的
実施内容

10月11日～14日
AM8:30～工事看板設置
10月13日～14日規制用資
機材搬入

来週予定の
具体的内容

10月17日～19日
22:00～A1 調査工

10月20日～21日
22:00～P1 調査工

今週の出来高%	0.0%	全体の出来高%	9.0%
---------	------	---------	------

現場での問題・課題点

現場での問題・課題点
