

週間予定表

主任監督員	監督員	現場技術員

工事名 **R4紫竹山IC橋修繕工事**

工期 令和4年8月6日～令和5年8月31日

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)						来週(予定)						再来週(予定)						備考			
	6/26 月	6/27 火	6/28 水	6/29 木	6/30 金	7/1 土	7/2 日	7/3 月	7/4 火	7/5 水	7/6 木	7/7 金	7/8 土	7/9 日	7/10 月	7/11 火	7/12 水	7/13 木		7/14 金	7/15 土	7/16 日
PC橋支承工 (WJはつり)	G3 WJはつり												G2・4 WJはつり									
PC橋支承工 (支承取替)	G3 支承設置						G3 支承設置						G3 支承設置									
橋梁補修工							A1 断面修復 ひび割れ補修						A1 断面修復・剥離防止									
橋梁付属物工 (水切り工)																						
橋梁付属物工 (漏水対策工)																						
規制作業	有・無	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	作業時間 22:00～6:00
	夜・夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	
内容	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減		
上下	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り	下り		
立会・確認													23:00 鉄筋配筋 23:30 Co打設									

工事数量

- 橋梁支承工 PC橋支承工 1式
- 橋梁補修工 断面修復工 1式
- 仮設工 仮設足場工 1式
- 漏水対策工 排水樋 1式
- 排水施設工 排水管補修 1式

今週の具体的実施内容	来週予定の具体的内容	再来週予定の具体的内容
6/26～6/27 WJはつり 6/26～ 支承設置(G1)	7/3～ 支承設置(G3) 断面修復工(A1) 立会予定 7/6 23:00 鉄筋配筋確認 7/7 23:30 高流動Co打設	7/10～ 支承設置(G3) 断面修復工(A1) 7/11～ WJはつり(G2・4)

今週の出来高%	1.0%	全体の出来高%	72.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先