

# 週間予定表

工事名 **R4紫竹山IC橋修繕工事**

工期 令和4年8月6日～ 令和5年8月31日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							再来週(予定)							備考		
	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20			
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
PC 橋 支 承 工 ( 支 承 取 替 )	G2・4	<del>支</del>	<del>承</del>	<del>撤</del>	<del>去</del>	<del>設</del>	<del>置</del>			G2・4	<del>支</del>	<del>承</del>	<del>設</del>	<del>置</del>					G2・4	<del>支</del>	<del>承</del>	<del>設</del>	<del>置</del>	
橋 梁 補 修 工	A1	<del>下</del>	<del>り</del>	<del>断</del>	<del>面</del>	<del>修</del>	<del>復</del>																	
橋 梁 付 属 物 工 ( 水 切 り 工 )	A1	<del>上</del>	<del>下</del>	<del>水</del>	<del>切</del>	<del>り</del>	<del>設</del>	<del>置</del>																
橋 梁 付 属 物 工 ( 漏 水 対 策 工 ・ 橋 梁 用 防 護 柵 工 )																								
仮 設 足 場 工										A1	<del>側</del>	<del>面</del>	<del>解</del>	<del>体</del>										作業時間 22:00～6:00
規制作業	有・無	有	有	有	有	無		有	有	有	有	無		無	無	無	有	有						
	昼・夜	夜	夜	夜	夜			夜	夜	夜	夜						夜	夜						
	内 容	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減			R49車減	R49車減	R49車減	R49車減						R49車減	R49車減						
	上 下	下り	下り	下り	下り			下り	下り	下り	下り						下り	下り						
立 会 ・ 確 認			23:30 漏水対策 出来形確 認														23:00 鉄筋 配筋	23:30 Co打設						

工事数量  
 橋梁支承工 PC橋支承工 1式  
 橋梁補修工 断面修復工 1式  
 仮設工 仮設足場工 1式  
 漏水対策工 排水樋 1式  
 排水施設工 排水管補修 1式

今週の具体的 実施内容	来週予定の 具体的内容	再来週予定の 具体的内容
7/31～ 支承取替 断面修復 水切り工	8/7～ 支承取替(鉄筋組立)  8/11～8/16 お盆 現場閉所  8/7 隣接工事道路規制 (姥ヶ山IC 合同規制)	8/17 支承取替(型枠組立) 8/18 高流動Co打設  立会予定 8/17 23:00 配筋確認 8/18 23:30 高流動Co 性状試験  8/11～8/16 お盆 現場閉所

今週の 出来高%	1.0%	全体の 出来高%	84.0%
-------------	------	-------------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介  
連絡先